

Информация
о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

по состоянию на 01 октября 2025 г.

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств Управление финансов администрации города Байконур

Наименование субсидии субсидия из бюджета города Байконур в целях возмещения затрат по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур

Периодичность: ежеквартальная

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях
достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п	Наименование данных	Количество контрольных точек
1	2	3
1	Результат предоставления субсидии 1: Выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	X
1.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	2
1.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
1.1.3	достигнутые до наступления срока	2
1.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	5
1.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	1
1.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	1
1.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
1.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	1
1.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	1
1.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их	

	достижения	
2	Результат предоставления субсидии 2: выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур	X
2.1	достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:	3
2.1.1	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.1.2	достигнутые с нарушением установленных сроков	
2.1.3	достигнутые до наступления срока	3
2.2	достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки	5
2.3	недостигнутые контрольные точки, в том числе:	1
2.3.1	срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному	1
2.3.2	срок достижения которых наступает в отчетном периоде	
2.4	контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:	3
2.4.1	с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения	3
2.4.2	с наличием отклонений от плановых сроков их достижения	

**Раздел II. Информация о достижении результатов
предоставления субсидии**

Получатель субсидии	Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки	Едини- ца измере- ния	Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки		Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки		Размер субсидии, подлежащий предоставле- нию в текущем финансовом году (руб.)
			плановое	фактическое	плановый	Фактичес- кий/прогно- зный	
1	2	3	4	5	6	7	8
Результат предоставления субсидии 1: Выполнение работ по содержанию		рублей	87 930 600,0	87 930 600,0	31.12.2025	17.02.2025; 17.02.2025; 23.06.2025; 11.08.2025;	87 930 600,00

и ремонту автомобильных дорог						26.09.2025	
	Результат предоставления субсидии: выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	87 930 600,0	87 930 600,0	31.12.2025	17.02.2025; 17.02.2025; 23.06.2025; 11.08.2025; 26.09.2025	X
	Контрольная точка 1.1:	рублей	30 146 609,34	34 933 833,68	31.03.2025	17.02.2025; 17.02.2025; 11.03.2025	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	30 146 609,34	34 933 833,68	31.03.2025	17.02.2025; 17.02.2025; 11.03.2025	X
	Контрольная точка 1.2:	рублей	32 787 224,34	19 236 000,00	30.06.2025	17.02.2025; 23.06.2025	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	32 787 224,34	19 236 000,00	30.06.2025	17.02.2025; 23.06.2025	X
	Контрольная точка 1.3:	рублей	15 022 282,92	33 760 766,32	30.09.2025	11.08.2025; 26.09.2025	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	15 022 282,92	33 760 766,32	30.09.2025	11.08.2025; 26.09.2025	X
	Контрольная точка 1.4:	рублей	9 974 483,40	-	31.12.2025	-	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог	рублей	9 974 483,40	-	31.12.2025	-	X
Результат предоставления субсидии 2: выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства		рублей	209 242 752,82	209 242 752,82	31.12.2025	17.02.2025; 17.02.2025; 23.06.2025; 29.08.2025; 26.09.2025; 02.09.2025	209 242 752,82

города Байконур							
	Результат предоставления субсидии: выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур	рублей	209 242 752,82	209 242 752,82	31.12.2025	17.02.2025; 17.02.2025; 23.06.2025; 29.08.2025; 26.09.2025; 02.09.2025	X
	Контрольная точка 2.1:	рублей	92 500 449,56	108 859 440,77	31.03.2025	18.03.2025/ 25.04.2025; 17.02.2025; 17.02.2025	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур	рублей	92 500 449,56	108 859 440,77	31.03.2025	18.03.2025/ 25.04.2025; 17.02.2025; 17.02.2025	X
	Контрольная точка 2.2:	рублей	41 657 403,26	36 623 400,00	30.06.2025	17.02.2025; 17.02.2025; 23.06.2025	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур	рублей	41 657 403,26	36 623 400,00	30.06.2025	17.02.2025; 17.02.2025; 23.06.2025	X
	Контрольная точка 2.3:	рублей	58 595 338,94	63 759 912,05	30.09.2025	29.08.2025; 26.09.2025; 02.09.2025	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур	рублей	58 595 338,94	63 759 912,05	30.09.2025	29.08.2025; 26.09.2025; 02.09.2025	X
	Контрольная точка 2.4:	рублей	16 489 561,06	-	31.12.2025	-	X
	выполнение работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур	рублей	16 489 561,06	-	31.12.2025	-	X